

Zápisnica z obhliadky a stanovenie rozsahu na Dodanie, uvedenie do prevádzky koľajnicový istiaci systém, dĺžka 18 m na koľaj č.6 RD Prievidza remíza.

Názov stretnutia	Obhliadka na základe vyhlásenej OVS ID2693_NZ04 Dodanie, uvedenie do prevádzky koľajnicový istiaci systém KIS-HIS, dĺžka 18 m v súlade s normami EN:795:2012 a ANSI/ASSE Z359.18-2017, dodanie protokolu vstupnej revíznej správy, identifikačné označenie systémov nainštalovanej zostavy, evidenčný list systému .				
Miesto stretnutia	RD Prievidza	Dátum	2.4.2026	Čas	9:00- 12:00

I. Prítomní

Zástupca za ZSSK a. s.- p. Mrváň

II. Predmet porady

P. č.	Program stretnutia: 1. Obhliadka miesta montáže istiaceho koľajnicového systému v dĺžke 18 m v RD Prievidza, remíza -koľaj č.6 2. Dopĺňujúce otázky uchádzača 3. Záver
-------	--

III. Priebeh stretnutia

<p>1. Obhliadka miesta montáže istiaceho koľajnicového systému v dĺžke 18 m v RD Prievidza, remíza -koľaj č.6</p> <p>Daný termín sa obhliadky zúčastnila firma ...vo vymedzenom čase. Pre vlastnú potrebu si premerala parametre na montáž istiaceho koľajnicového systému v dĺžke 18 m.</p> <p>Uchádzač bol upozornení, že musí: dodať dokumentáciu v slovenskom jazyku na koľajnicový istiaci systém v dĺžke 18 m v súlade s normami EN:795:2012 a ANSI/ASSE Z359.18-2017, dodanie protokolu vstupnej revíznej správy, identifikačné označenie systémov nainštalovanej zostavy, evidenčný list systému, návod na použitie .</p> <p>2.Dopĺňujúce otázky uchádzača</p> <p>Otázka: Aká je hrúbka betónu podlahy na montáž koľajnicového istiaceho systému? <i>Odpoveď:</i> Vzhľadom na bezpečnosť prevádzky istiaceho systému sa nemôžeme spoliehať na odhadovanú hrúbku podlahy cca 20 cm. Prosím, prídte urobiť kontrolné vrty/sondáž, aby ste vedeli navrhnuť správne kotvenie podľa reálneho stavu.</p> <p>Otázka: Aká je maximálna výška hnacích koľajových vozidiel na ktorých sa vykonáva údržba a opravy? <i>Odpoveď:</i> <i>Momentálna maximálna výška hnacích koľajových vozidiel na ktorých zamestnanci údržby vykonávajú údržbu a opravy je 4,6m.</i></p> <p>Otázka: Aký počet zamestnancov údržby bude využívať istiaci systém súčasne? <i>Odpoveď:</i> <i>Istiaci systém budú využívať v jeden moment, maximálne 2 osoby súčasne.</i></p> <p>3.Záver</p> <p>Po zistení skutkového stavu a vyjasnení otázok sa uchádzač vyjadril, že je oboznámený s objektom obhliadky, technickými parametrami a rozsahom prác na IA istiaceho koľajnicového systému v dĺžke 18m a súhlasí so zápisom.</p>
--

IV. Zapísal

Meno a priezvisko	Funkcia	Číslo telefónu	Podpis
Jozef Mrváň	Správca majetku STZ	0904 775 280	